



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

DECRETO N.º 387, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para execução das obras de infraestrutura e conclusão final do loteamento denominado "Residencial Jurema", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o requerimento protocolado, sob o n.º 46.880/2024 por TAQUARITUBA PARA TODOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA objetivando a prorrogação do prazo para a conclusão das obras do Loteamento denominado "Residencial Jurema", aprovado pelo Decreto Municipal nº 151, de 09 de junho de 2022;

CONSIDERANDO, que ocorreu um atraso de 3 meses para a entrega do reservatório de água potável, um atraso de 2 meses para a entrega dos conjuntos moto bomba da EPAT 3, um atraso de 3 meses na ligação da rede elétrica e também um atraso de 12 meses na compra do emissário de esgoto, os quais ainda não foram entregues pela SABESP;

CONSIDERANDO, que a empresa, independentemente de notificação do Município, manifestou a intenção de concluir as obras de infraestrutura necessárias para o término do citado loteamento, sem a necessidade do Município se ver obrigado a executar as obras;

DECRETA:

Artigo 1.º Fica prorrogado em 12 meses, o prazo para execução das obras de infraestrutura e conclusão final do Loteamento denominado "Residencial Jurema", aprovado nos termos do Decreto Municipal nº 151, de 09 de junho de 2022.

Artigo 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

P.M. de Taquarituba, 10 de dezembro de 2024.

ÉDER MIANO PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria da P.M., data supra.

LUCÉLIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES
Secretária Administrativa



MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07

TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000

FONE: 1437629666



CÓDIGO DE ACESSO

BB0CBD8047DC460E89BAB9367647B1F6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/BB0CBD8047DC460E89BAB9367647B1F6>